

Test-Protokoll TC_G1_3

Dieses Testprotokoll dient zur ordnungsgemäßen Verifizierung des zuvor erstellten Test-Cases TC_G1_3. Es führt den Durchführenden schrittweise durch den Test.

erledigt **In**
 Ordnung?
Ja Nein

1	Lesen sie sich das komplette Protokoll einmal sorgfältig durch	☒	☒	☐
2	Schließen sie das System an die Energieversorgung an	☒	☒	☐
3	Schließen sie das System an die Referenz-Audioquelle an und starten sie mit der Einspielung des Audio Signals	☒	☒	☐
4	Stellen sie den BPM-Wert auf 60 BPM ein	☒	☒	☐
5	Warten sie einige Sekunden und dokumentieren sie anschließend den BPM-Wert Soll: 60.0 Tol.: ± 2 BPM 59,2	☒	☒	☐
6	Ändern sie nun den BPM-Wert schrittweise und dokumentieren sie Messergebnisse nach obigem Schema in der folgenden Tabelle	☒	☒	☐

Tabelle 1: BPM-Wertebereich-Überprüfung

	70BPM	80BPM	90BPM	100BP M	110BP M	120BP M	125BP M	128BP M
Messwert	70,6	81,1	91,6	100,5	110,0	120,4	124,4	127,3
In Ordnung?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

130BPM	135BPM	140BPM	145BPM	150BPM	160BPM	170BPM	180BPM
130,1	134,8	139,5	144,9	150,7	159,1	170,9	179,1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Der Test wurde ordnungsgemäß durchgeführt von: David Rösch

Ort, Datum:

Unterschrift:

Sigmaringen, 14.06.2016

D. Rösch



